● 公表すべき維持管理の状況に関する情報　（施行規則第１２条の７の２）

○ 安定型最終処分場　（第７号）

	分類	種類		2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月	2025年9月	2025年10月	2025年11月	2025年12月	2026年1月	2026年2月	2026年3月
イ	埋め立てた産業廃棄物（種類、数量）	1 がれき類		6.54 t	9.51 t	17.93 t	47.41 t	15.79 t	41.80 t	16.95 t	27.26 t	65.10 t	3.08 t	3.48 t	15.11 t
		2 ガラス陶磁器類		49.63 t	54.11 t	44.08 t	38.34 t	56.18 t	40.41 t	61.17 t	60.16 t	56.57 t	45.05 t	67.77 t	52.15 t
		3 廃プラスチック類		111.80 t	95.24 t	118.47 t	122.52 t	113.24 t	128.13 t	153.90 t	140.45 t	123.65 t	123.70 t	100.44 t	144.89 t
		4 安定型混合廃棄物		12.02 t	2.86 t	5.35 t	87.50 t	4.08 t	5.34 t	6.11 t	77.50 t	39.67 t	11.52 t	17.29 t	21.12 t
		5 ゴムくず		0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t
		6 金属くず		0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t
		7													
		8													
		9													
		10													
		計		179.99 t	161.72 t	185.84 t	295.77 t	189.29 t	215.68 t	238.12 t	305.37 t	284.99 t	183.35 t	188.98 t	233.26 t
ロ	点検と措置	堰堤法面その他	点検日	4/4 4/11 4/18 4/25	5/10 5/17 5/23 5/31	6/7 6/13 6/21 6/27	7/5 7/11 7/19 7/25	8/2 8/8 8/13 8/22	9/6 9/12 9/20 9/26	10/4 10/10 10/18 10/24	11/1 11/8 11/15 11/22	12/6 12/12 12/20 12/27	1/9 1/16 1/23 1/30	2/6 2/13 2/20 2/27	3/6 3/13 3/19 3/27
			結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定		測定年月日　令和7年10月31日　測定結果（１回以上／年）　32,667㎥											
ニ	展開検査	実施回数		60 回	63 回	67 回	66 回	59 回	73 回	71 回	70 回	74 回	50 回	51 回	62 回
		混入年月日		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
		安定型物以外の付着		なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし
ホ	水質検査	地下水（埋立前）	２５項目	地下水上流・下流：　採取令和3年9月6日、結果判明令和3年10月28日、結果　環境基準値以内											
		地下水（埋立後）	２５項目	地下水上流：　採取令和7年8月29日、結果判明令和7年10月3日、結果　環境基準値以内											
				地下水下流：　採取令和7年8月29日、結果判明令和7年10月3日、結果　環境基準値以内											
		浸透水（埋立後）	２５項目	処分場浸透水：　採取令和7年8月29日、結果判明令和7年10月3日、結果　環境基準値以内											
		浸透水（埋立後）	採取日	4/1	5/1	6/2	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/5	2/2	3/3
			結果判明日	4/8	5/8	6/10	7/8	8/12	9/9	10/8	11/11	12/9	1/13	2/10	3/10
			測定値（BOD）	2.5㎎/ｌ	2.4㎎/ｌ	1.1㎎/ｌ	0.9㎎/ｌ	0.5㎎/ｌ未満	0.6㎎/ｌ	4.6㎎/ｌ	1.8㎎/ｌ	0.8㎎/ｌ	0.6㎎/ｌ	0.6㎎/ｌ	0.5㎎/ｌ未満
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合												
		必要な措置		措置年月日、措置内容											
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	措置年月日、措置内容 （地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目（25項目）の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、ＢＯＤが20ppmを超過又はＣＯＤが40ppmを超過の場合）											
		必要な措置													