# 産業廃棄物処理フロー図（数量：令和７年度実績）

※処理量合計は、保管量及び製品在庫量の関係で搬入量合計とは一致しません。

（単位：t/年）

| 排出事業者 | 【産業廃棄物の種類】【搬入量】 | | 収集・運搬 | 【中間処理方法】 | 【処理内訳】 再生利用 用途 | 再生利用 出荷量 | 埋立処分量（安定型） | 【委託処理】 再生利用（RPF） | 焼却量又は焙焼量 | 埋立処分量（管理型） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ | ① がれき類 | 2,880.34 | ⇒ | 破　砕 | 再生骨材 | 1,820.40 | 348.18 | | | |
| ⇒ | ② 汚泥 | 258.92 | ⇒ | 天日乾燥 | 盛土・覆土材 | | | | | |
| ⇒ | ③ 廃プラスチック類 | 2,422.71 | ⇒ | 破砕・切断 | プラスチック原料 | 606.12 | 1,902.84 | 2.71 | | 2.95 |
| ⇒ | ④ 木くず | 5,855.83 | ⇒ | 破　砕 | ボイラー燃料材・家畜用敷藁 | 3,858.22 | | | | |
| ⇒ | ⑤ ゴムくず | | ⇒ | 埋　立 | ― | | | | | |
| ⇒ | ⑥ 金属くず | 118.10 | ⇒ | 切　断 | 金属 | 350.70 | | | | |
| ⇒ | ⑦ ガラス・陶磁器類 | 2,235.16 | ⇒ | 破　砕*2 | 再生骨材（一部） | | 2,238.49 | | | |
| ⇒ | ⑧ 繊維くず | 1.24 | ⇒ | 破　砕 | ボイラー燃料材・家畜用敷藁 | | | | | |
| ⇒ | ⑨ 紙くず | 25.77 | ⇒ | 破　砕 | 有価売却 | 56.56 | | | | |
| ⇒ | ⑩ 廃蛍光管*1 | 2.67 | ⇒ | 破砕 | ― | | | | 3.05 | |
| ⇒ | ⑪ 混 合（安定型・建設） | 492.75 | ⇒ | 種類別に処理 | ― | | 334.59 | | | |
| ⇒ | ⑫ 石綿含有産業廃棄物 | 44.17 | ⇒ | 埋　立 | ― | | 44.17 | | | |
| | 搬入量合計 | 14,337.66 | | | 計 | 6,692.00 | 4,868.26 | 2.71 | 3.05 | 2.95 |
| | | | | | 処理量合計 | | 11,560.26 | | | 8.71 |

*1 水銀使用製品廃棄物：水銀回収義務がないものに限る

*2 コンクリートくずのみ破砕

# 産業廃棄物処理フロー図（数量：令和６年度実績）

※処理量合計は、保管量及び製品在庫量の関係で搬入量合計とは一致しません。

（単位：t/年）

| 排出事業者 | 【産業廃棄物の種類】【搬入量】 | | 収集・運搬 | 【中間処理方法】 | 【処理内訳】 再生利用 用途 | 【処理内訳】 再生利用 出荷量 | 【処理内訳】 埋立処分量（安定型） | 【委託処理】 再生利用（RPF） | 【委託処理】 焼却量又は焙焼量 | 【委託処理】 埋立処分量（管理型） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ | ① がれき類 | 3,670.33 | ⇒ | 破　砕 | 再生骨材 | 1,199.98 | 776.98 | | | 2.84 |
| ⇒ | ② 汚泥 | 285.54 | ⇒ | 天日乾燥 | 盛土・覆土材 | | | | | |
| ⇒ | ③ 廃プラスチック類 | 2,427.83 | ⇒ | 破砕・切断 | プラスチック原料 | 802.98 | 2,627.78 | | | |
| ⇒ | ④ 木くず | 911.11 | ⇒ | 破　砕 | ボイラー燃料材・家畜用敷藁 | 1,895.93 | | | | |
| ⇒ | ⑤ ゴムくず | 0.00 | ⇒ | 埋　立 | ― | | | | | |
| ⇒ | ⑥ 金属くず | 231.78 | ⇒ | 切　断 | 金属 | 373.44 | | | | |
| ⇒ | ⑦ ガラス・陶磁器類 | 3,626.62 | ⇒ | 破　砕*2 | 再生骨材（一部） | 「がれき類」に合算 | 3,626.98 | | | |
| ⇒ | ⑧ 繊維くず | 3.03 | ⇒ | 破　砕 | ボイラー燃料材・家畜用敷藁 | 「木くず」に合算 | | | | |
| ⇒ | ⑨ 紙くず | 25.35 | ⇒ | 破　砕 | ボイラー燃料材・家畜用敷藁 | 35.08 | | | | |
| ⇒ | ⑩ 廃蛍光管*1 | 1.79 | ⇒ | 破砕 | ― | | | | 1.88 | |
| ⇒ | ⑪ 混 合（安定型・建設） | 325.52 | ⇒ | 種類別に処理 | ― | | 248.53 | 2.53 | 0.74 | 9.67 |
| ⇒ | ⑫ 石綿含有産業廃棄物 | 98.89 | ⇒ | 埋　立 | ― | | 97.31 | | | 4.20 |
| | **搬入量合計** | **11,607.78** | | | **計** | **4,307.41** | **7,377.57** | **2.53** | **2.62** | **12.51** |
| | | | | | **処理量合計** | | **11,684.98** | | | **17.66** |

*1 水銀使用製品廃棄物：水銀回収義務がないものに限る

*2 コンクリートくずのみ破砕

# 産業廃棄物処理フロー図（数量：令和５年度実績）

※処理量合計は、保管量及び製品在庫量の関係で搬入量合計とは一致しません。

（単位：t/年）

| 排出事業者 | 【産業廃棄物の種類】【搬入量】 | | 収集・運搬 | 【中間処理方法】 | 【処理内訳】 再生利用 用途 | 【処理内訳】 再生利用 出荷量 | 【処理内訳】 埋立処分量（安定型） | 【委託処理】 再生利用（RPF） | 【委託処理】 焼却量又は焙焼量 | 【委託処理】 埋立処分量（管理型） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⇒ | ① がれき類 | 3,369.53 | ⇒ | 破　砕 | 再生骨材 | 6,403.22 | 724.41 | | | |
| ⇒ | ② 汚泥 | 377.64 | ⇒ | 天日乾燥 | 盛土・覆土材 | | | | | |
| ⇒ | ③ 廃プラスチック類 | 2,234.69 | ⇒ | 破砕・切断 | プラスチック原料 | 877.99 | 1,330.41 | | | |
| ⇒ | ④ 木くず | 1,372.89 | ⇒ | 破　砕 | ボイラー燃料材・家畜用敷藁 | 2,359.78 | | | | |
| ⇒ | ⑤ ゴムくず | 0.00 | ⇒ | 埋　立 | ― | | | | | |
| ⇒ | ⑥ 金属くず | 124.70 | ⇒ | 切　断 | 金属 | 235.00 | | | | |
| ⇒ | ⑦ ガラス・陶磁器類 | 3,935.17 | ⇒ | 破　砕*2 | 再生骨材（一部） | 「がれき類」に合算 | 654.47 | | | |
| ⇒ | ⑧ 繊維くず | 2.08 | ⇒ | 破　砕 | ボイラー燃料材・家畜用敷藁 | 「木くず」に合算 | | | | |
| ⇒ | ⑨ 紙くず | 23.19 | ⇒ | 破　砕 | ボイラー燃料材・家畜用敷藁 | 39.68 | | | | |
| ⇒ | ⑩ 廃蛍光管*1 | 1.72 | ⇒ | 破砕 | ― | | | | 2.94 | |
| ⇒ | ⑪ 混 合（安定型・建設） | 246.03 | ⇒ | 種類別に処理 | ― | | 64.63 | 5.48 | | 3.77 |
| ⇒ | ⑫ 石綿含有産業廃棄物 | 28.81 | ⇒ | 埋　立 | ― | | 26.46 | | | |
| | **搬入量合計** | **11,716.44** | | | **計** | **9,915.67** | **2,800.37** | **5.48** | **2.94** | **3.77** |
| | | | | | **処理量合計** | | **12,716.04** | | | **12.19** |

*1 水銀使用製品廃棄物：水銀回収義務がないものに限る

*2 コンクリートくずのみ破砕