● 公表すべき維持管理の状況に関する情報　（施行規則第１２条の７の２）

○ 安定型最終処分場　（第７号）

	分類	種類		2026年4月	2026年5月	2026年6月	2026年7月	2026年8月	2026年9月	2026年10月	2026年11月	2026年12月	2027年1月	2027年2月	2027年3月
イ	埋め立てた産業廃棄物（種類、数量）	1 がれき類		64.50 t	12.45 t	53.57 t	9.53 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t
		2 ガラス陶磁器類		71.52 t	35.39 t	52.87 t	35.05 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t
		3 廃プラスチック類		74.06 t	96.80 t	68.73 t	100.79 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t
		4 安定型混合廃棄物		5.04 t	6.47 t	8.33 t	9.48 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t
		5 ゴムくず		0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t
		6 金属くず		0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t
		7													
		8													
		9													
		10													
		計		215.12 t	151.12 t	183.50 t	154.85 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t	0.00 t
ロ	点検と措置	堰堤法面その他	点検日	4/3 4/10 4/17 4/24	5/2 5/9 5/16 5/22	6/6 6/12 6/20 6/26	7/4 7/10 7/18 7/24								
			結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								
ハ	埋立残余容量	残余容量の測定		測定年月日　令和7年10月31日　測定結果（１回以上／年）　32,667㎥											
ニ	展開検査	実施回数		59 回	56 回	72 回	70 回	0 回	0 回	0 回	0 回	0 回	0 回	0 回	0 回
		混入年月日		なし	なし	なし	なし								
		安定型物以外の付着		なし	なし	なし	なし								
ホ	水質検査	地下水（埋立前）	２５項目	地下水上流・下流：　採取令和3年9月6日、結果判明令和3年10月28日、結果　環境基準値以内											
		地下水（埋立後）	２５項目	地下水上流：　採取令和7年8月29日、結果判明令和7年10月3日、結果　環境基準値以内											
				地下水下流：　採取令和7年8月29日、結果判明令和7年10月3日、結果　環境基準値以内											
		浸透水（埋立後）	２５項目	処分場浸透水：　採取令和7年8月29日、結果判明令和7年10月3日、結果　環境基準値以内											
		浸透水（埋立後）	採取日	4/1	5/1	6/1	7/1								
			結果判明日	4/8	5/13	6/9	7/8								
			測定値（BOD）	1.6㎎/ｌ	0.5㎎/ｌ未満	1.6㎎/ｌ	0.6㎎/ｌ								
ヘ	必要な措置	原因調査	地下水の水質が悪化した場合												
		必要な措置		措置年月日、措置内容											
		搬入及び埋立中止	地下水の水質検査の結果、又は浸透水の水質検査の結果	措置年月日、措置内容 （地下水の水質検査の結果、地下水等検査項目（25項目）の基準超過の場合、浸透水の水質検査の結果、ＢＯＤが20ppmを超過又はＣＯＤが40ppmを超過の場合）											
		必要な措置													